



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20/02/2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENEKI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - APPROVAZIONE VARIANTE ED ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 20 del mese di febbraio

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 51 del 30/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la delibera di C.C. n. 60 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Viste:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 04/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005, dell'importo di complessivi € 9.432.112,90, di cui € 7.680.000,00 per lavori principali a base d'asta ed € 1.752.112,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- la Determina n.8 del 06/02/2023 REG. GEN.96 del 08/02/2023 con cui venivano affidati i "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 all'operatore economico RTI PAVONI SPA - IRI IMPIANTI SRL - ELETTRIO 2000 SRL, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 11,880% corrispondente a un'offerta di €6.790.306,80 + IVA per complessivi €7.458.952,86 come da seguente prospetto:

		Ribasso
Importo lavori (soggetto a ribasso)	6.599.306,80	11,88%
Oneri Sicurezza	191.000,00	
Totale contratto	6.790.306,80	
iva 10% su €6.617.229,87	661.722,99	
iva 4% su €173.076,93	6.923,07	
Totale iva	668.646,06	
Totale complessivo	7.458.952,86	

Ricordato che l'opera ha ottenuto un finanziamento PNRR nella Missione 5 Componente 2, Investimento 2.1 e nella Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3;

Considerato che, in corso di esecuzione delle opere, è emersa la necessità di redigere la presente perizia di variante per i seguenti motivi meglio dettagliati nella relazione di variante sottoscritta dalla D.L.;

Considerato che tali modifiche rientrano nella fattispecie previste dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 106, comma 1 lett.c) e dall'art. 44 del Capitolato speciale di appalto per €335.882,57, nonché dall'art. 1 comma e) trattandosi di modifiche non sostanziali che non alterano la natura del contratto per €46.297,12 (0,68% < 10%).

Vista la variante in corso d'opera prot. 4474 del 01/02/2024, dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005" predisposta dal Direttore dei lavori ing. Pietro Brianza della soc. ProgettoB20, corredata dai seguenti elaborati:

- **GEN EE** Elenco elaborati di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN A** Relazione tecnica di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN B** Relazione strutture opere di variante Centrale termica - **00 23/01/2024**
- **GEN C** Fascicolo dei calcoli opere di variante Centrale termica - **00 23/01/2024**
- **GEN D** Relazione strutture opere di variante Corpo C - **00 23/01/2024**
- **GEN E** Fascicolo dei calcoli opere di variante Corpo C - **00 23/01/2024**
- **GEN F** Relazione geologica - **00 23/01/2024**
- **GEN G** Quadro economico di raffronto - **00 23/01/2024**
- **CME H** Computo metrico estimativo di variante - **00 23/01/2024**
- **CME I** Quadro comparativo di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN L** Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi - **00 23/01/2024**
- **SIC M** Costi della sicurezza di Variante - **00 23/01/2024**

ALLEGATI GENERALI

ARCHITETTONICO:

- **ARC 001** Corpo B/C - Pianta piano terra e ammezzato **100 00 23/01/2024**
- **ARC 002** Corpo A - Tracciamento rampa ingresso **50/20 00 23/01/2024**
- **ARC 003** Corpo A - Pianta piano quarto **100 00 23/01/2024**

ELABORATI GRAFICI

STRUTTURE:

- **STR 001** Centrale Termica - Dettagli fondazioni **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 002** Centrale Termica - Piante e dettagli elevazioni **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 003** Corpo C - Tracciamento fondazione inferiore **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 004** Corpo C - Tracciamento fondazione superiore **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 005** Corpo C - Armatura aggiuntiva fondazioni e muri di fondazione **100/50 00 23/01/2024**
- **STR 006** Corpo C - Sezioni strutturali e muro di sostegno rampa **100/50 00 23/01/2024**
- **STR 007** Corpo C - Dettagli muri di contenimento **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 008** Corpo C - Pianta primo impalcato **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 009** Corpo C - Pianta secondo impalcato **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 010** Corpo C - Pianta terzo impalcato **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 011** Corpo C - Pianta impalcato di copertura **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 012** Corpo C - Dettagli travi T2-T4-T5-T6 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 013** Corpo C - Dettagli costruttivi Scala **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 014** Corpo C - Armatura setti S1-S2 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 015** Corpo C - Armatura setto S3 e pilastro P2 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 016** Corpo C - Armatura setto S6 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 017** Corpo C - Armatura setti S4-S5-S7-S8 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 018** Corpo C - Armatura pilastro P1 e setti S9-S10 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 019** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Primo **50 00 23/01/2024**
- **STR 020** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Secondo **50 00 23/01/2024**
- **STR 021** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Terzo **50 00 23/01/2024**
- **STR 022** Corpo A - Sostituzione travetti danneggiati **20/05 00 23/01/2024**

IMPIANTI MECCANICI:

- **MEC 001** Schema di centrale termica --- **00 23/01/2024**

IMPIANTI ELETTRICI:

- **IEL 001** Planimetria conduttore esterne - opere di variante **100 00 23/01/2024**

riportante un aumento dell'importo contrattuale di € 382.179,69 (di cui € 10.000,00 di oneri della sicurezza) + IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 11,88%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo del contratto per un importo complessivo di € 420.397,66;

Dato atto che a seguito della variante l'importo contrattuale ammonterà a complessivi € 7.172.486,49 comprensivi di € 201.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA nella misura del 10% e 4% come da quadro economico rimodulato che segue:

	Euro	Euro	Euro
A)	IMPORTO DEI LAVORI:		6.599.306,69
	VARIANTE		372.179,69
	TOTALE A):		6.971.486,49
B)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:		191.000,00
	VARIANTE		10.000,00
	TOTALE B):		201.000,00

	TOTALE OPERE A)+B): BASE D'ASTA			7.172.486,49
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
	Indagini conoscitive e geologiche		26.334,20	
	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA al 22% inclusa)		19.573,33	
	Imprevisti e somme disponibili (IVA al 22% inclusa)		10.334,42	
	Trasloco e deposito attrezzature scuola (IVA al 22% inclusa)		86.773,48	
	Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016:		70.000,00	
	Spese tecniche (cassa 4% e IVA al 22% inclusa)		598.835,69	
	Spese per attività CUC		10.000,00	
	Spese per commissioni giudicatrici		1.800,00	
	Spese per spostamento alunni (iva compresa)		83.536,94	
	Contributo ANAC		800,00	
	Spese diverse per:			
	verifica del progetto ai fini della validazione - (Cassa e IVA incluse)		62.177,54	
	collaudo tecnico amministrativo (Cassa e Iva incluse)		42.543,41	
	collaudo statico (Cassa e Iva incluse)		25.875,90	
	APE		6.500,00	
	TOTALE		137.096,85	
	IVA sul totale delle Opere al:			
	10% su €.6.999.409,56		699.940,96	
	4% su €.173.076,93 (EBA)		6.923,07	
	TOTALE		706.864,03	
	SUPPORTO AL RUP PNNR		24.752,00	
	fondo FOI		640.000,00	
	rimodulazione MIUR		482.925,47	
	TOTALE C): SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			2.899.626,41
	TOTALE QUADRO ECONOMICO			10.072.112,90

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione della suddetta variante in corso d'opera predisposta dalla direzione lavori, nella persona dell'ing. Pietro Brianza dell'importo di €382.179,69 + IVA 10%;

Dato atto che dell'introduzione di nuovi prezzi e di un aumento di spesa, che la RTI PAVONI SPA - IRI IMPIANTI SRL - ELETTRRO 2000 SRL ha sottoscritto nell'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che RTI PAVONI SPA - IRI IMPIANTI SRL - ELETTRRO 2000 SRL risultano regolari con i versamenti previdenziali e assistenziali, come si evince dai rispettivi DURC;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Visto che sono state rispettate le normative vigenti in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare la variante in corso d'opera prot. 4474 del 01/02/2024 redatta dalla direzione lavori ai sensi nella fattispecie previste dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 106, comma 1 lett.c) e dall'art. 44 del Capitolato speciale di appalto per €335.882,57, nonché dall'art. 1 comma e) trattandosi di modifiche non sostanziali che non alterano la natura del contratto per €46.297,12 (0,68% < 10%) realizzate nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non alterano la natura del progetto e comportano aumento contenuto nel quinto d'obbligo del contratto ed il maggior onere trova copertura nello stanziamento già previsto per l'intervento;
3. di dare atto che a seguito della variante l'importo contrattuale ammonterà a complessivi € 7.172.486,49 comprensivi di € 201.00,00 per oneri della sicurezza oltre IVA nella misura del 10% e 4% come da quadro economico rimodulato riportato nelle premesse;
4. di approvare l'atto di Sottomissione ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005 predisposta dalla direzione lavori, nella persona dell'ing. Pietro Brianza dell'importo di €382.179,69 + IVA 10% = €420.397,66 sottoscritto in segno di accettazione dalla RTI PAVONI SPA - IRI IMPIANTI SRL - ELETTRRO 2000 SRL ha sottoscritto nell'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;
5. di dare atto che la variante è composta dai seguenti elaborati:

- **GEN EE** Elenco elaborati di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN A** Relazione tecnica di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN B** Relazione strutture opere di variante Centrale termica - **00 23/01/2024**
- **GEN C** Fascicolo dei calcoli opere di variante Centrale termica - **00 23/01/2024**
- **GEN D** Relazione strutture opere di variante Corpo C - **00 23/01/2024**
- **GEN E** Fascicolo dei calcoli opere di variante Corpo C - **00 23/01/2024**
- **GEN F** Relazione geologica - **00 23/01/2024**
- **GEN G** Quadro economico di raffronto - **00 23/01/2024**
- **CME H** Computo metrico estimativo di variante - **00 23/01/2024**
- **CME I** Quadro comparativo di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN L** Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi - **00 23/01/2024**
- **SIC M** Costi della sicurezza di Variante - **00 23/01/2024**

ALLEGATI GENERALI

ARCHITETTONICO:

- **ARC 001** Corpo B/C - Pianta piano terra e ammezzato **100 00 23/01/2024**
- **ARC 002** Corpo A - Tracciamento rampa ingresso **50/20 00 23/01/2024**
- **ARC 003** Corpo A - Pianta piano quarto **100 00 23/01/2024**

ELABORATI GRAFICI

STRUTTURE:

- **STR 001** Centrale Termica - Dettagli fondazioni **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 002** Centrale Termica - Piante e dettagli elevazioni **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 003** Corpo C - Tracciamento fondazione inferiore **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 004** Corpo C - Tracciamento fondazione superiore **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 005** Corpo C - Armatura aggiuntiva fondazioni e muri di fondazione **100/50 00 23/01/2024**
- **STR 006** Corpo C - Sezioni strutturali e muro di sostegno rampa **100/50 00 23/01/2024**
- **STR 007** Corpo C - Dettagli muri di contenimento **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 008** Corpo C - Pianta primo impalcato **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 009** Corpo C - Pianta secondo impalcato **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 010** Corpo C - Pianta terzo impalcato **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 011** Corpo C - Pianta impalcato di copertura **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 012** Corpo C - Dettagli travi T2-T4-T5-T6 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 013** Corpo C - Dettagli costruttivi Scala **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 014** Corpo C - Armatura setti S1-S2 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 015** Corpo C - Armatura setto S3 e pilastro P2 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 016** Corpo C - Armatura setto S6 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 017** Corpo C - Armatura setti S4-S5-S7-S8 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 018** Corpo C - Armatura pilastro P1 e setti S9-S10 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 019** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Primo **50 00 23/01/2024**
- **STR 020** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Secondo **50 00 23/01/2024**
- **STR 021** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Terzo **50 00 23/01/2024**
- **STR 022** Corpo A - Sostituzione travetti danneggiati **20/05 00 23/01/2024**

IMPIANTI MECCANICI:

- **MEC 001** Schema di centrale termica --- **00 23/01/2024**

IMPIANTI ELETTRICI:

- **IEL 001** Planimetria conduttore esterne - opere di variante **100 00 23/01/2024**

6. di impegnare a favore della RTI PAVONI SPA - IRI IMPIANTI SRL - ELETTRIO 2000 SRL la spesa complessiva €.420.397,66 come segue:

	% R.T.I.	Importo con iva 10%	Imponibile
PAVONI SPA	71,61%	301.046,76 €	273.678,88 €
IRI IMPIANTI SRL	14,90%	62.639,25 €	56.944,77 €
ELETTRO 2000 SRL	13,49%	56.711,64 €	51.556,04 €
		420.397,66 €	382.179,69 €

- €.301.046,76 a favore della Pavoni Spa
 - per €.208.029,46 al capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ANNO 2022 € 230.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE (€ 50.000 SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA E € 180.000,00 SENEKI-GNUTTI) codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 alla reimputazione 2024/384/1
 - per €93.017,30 al capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ANNO 2022 € 230.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE (€ 50.000 SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA E € 180.000,00 SENEKI-GNUTTI) codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 alla reimputazione 2024/383/2;
 - 62.639,25 € a favore della Iri Impianti srl
 - €62.355,77 al capitolo al capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ANNO 2022 € 230.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE (€ 50.000 SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA E € 180.000,00 SENEKI-GNUTTI) codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 alla reimputazione 2024/383/2;
 - €283,48 al capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ANNO 2022 € 230.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE (€ 50.000 SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA E € 180.000,00 SENEKI-GNUTTI) codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 reimputazione 2024/384/3;
 - €56.711,64 a favore della Elettro 2000 srl al capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ANNO 2022 € 230.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE (€ 50.000 SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA E € 180.000,00 SENEKI-GNUTTI) codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 reimputazione 2024/384/3;
7. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento.

ALLEGATI:

- **GEN EE** Elenco elaborati di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN A** Relazione tecnica di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN B** Relazione strutture opere di variante Centrale termica - **00 23/01/2024**
- **GEN C** Fascicolo dei calcoli opere di variante Centrale termica - **00 23/01/2024**
- **GEN D** Relazione strutture opere di variante Corpo C - **00 23/01/2024**
- **GEN E** Fascicolo dei calcoli opere di variante Corpo C - **00 23/01/2024**
- **GEN F** Relazione geologica - **00 23/01/2024**
- **GEN G** Quadro economico di raffronto - **00 23/01/2024**
- **CME H** Computo metrico estimativo di variante - **00 23/01/2024**
- **CME I** Quadro comparativo di variante - **00 23/01/2024**
- **GEN L** Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi - **00 23/01/2024**
- **SIC M** Costi della sicurezza di Variante - **00 23/01/2024**

ALLEGATI GENERALI

ARCHITETTONICO:

- **ARC 001** Corpo B/C - Pianta piano terra e ammezzato **100 00 23/01/2024**
- **ARC 002** Corpo A - Tracciamento rampa ingresso **50/20 00 23/01/2024**
- **ARC 003** Corpo A - Pianta piano quarto **100 00 23/01/2024**

ELABORATI GRAFICI**STRUTTURE:**

- **STR 001** Centrale Termica - Dettagli fondazioni **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 002** Centrale Termica - Pianta e dettagli elevazioni **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 003** Corpo C - Tracciamento fondazione inferiore **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 004** Corpo C - Tracciamento fondazione superiore **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 005** Corpo C - Armatura aggiuntiva fondazioni e muri di fondazione **100/50 00 23/01/2024**
- **STR 006** Corpo C - Sezioni strutturali e muro di sostegno rampa **100/50 00 23/01/2024**
- **STR 007** Corpo C - Dettagli muri di contenimento **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 008** Corpo C - Pianta primo impalcato **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 009** Corpo C - Pianta secondo impalcato **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 010** Corpo C - Pianta terzo impalcato **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 011** Corpo C - Pianta impalcato di copertura **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 012** Corpo C - Dettagli travi T2-T4-T5-T6 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 013** Corpo C - Dettagli costruttivi Scala **Varie 00 23/01/2024**
- **STR 014** Corpo C - Armatura setti S1-S2 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 015** Corpo C - Armatura setto S3 e pilastro P2 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 016** Corpo C - Armatura setto S6 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 017** Corpo C - Armatura setti S4-S5-S7-S8 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 018** Corpo C - Armatura pilastro P1 e setti S9-S10 **50/20 00 23/01/2024**
- **STR 019** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Primo **50 00 23/01/2024**
- **STR 020** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Secondo **50 00 23/01/2024**
- **STR 021** Corpo A - Localizzazione interventi Scuci-Ricuci-Piano Terzo **50 00 23/01/2024**
- **STR 022** Corpo A - Sostituzione travetti danneggiati **20/05 00 23/01/2024**

IMPIANTI MECCANICI:

- **MEC 001** Schema di centrale termica --- **00 23/01/2024**

IMPIANTI ELETTRICI:

- **IEL 001** Planimetria conduttore esterne - opere di variante **100 00 23/01/2024**

il 07 marzo 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI NARDO FRANCESCA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 11 marzo 2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - APPROVAZIONE VARIANTE ED ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 11 marzo 2024, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 11 marzo 2024, Registro pubblicazioni N. 277



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 168 R.G.

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - APPROVAZIONE VARIANTE ED ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

il 11 marzo 2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SAVELLI ROBERTO***

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi